



Záznam z 6. kontrolního dne na stavbě D1 0137 – Přerov - Lipník n. Bečvou,

konaného dne 21. 4. 2016 v 9:00 hod v zasedací místnosti Technické dozorcí správy Přerov (Troubky 900). Přítomní dle prezenční listiny.

3/2 město Přerov (p. Košutek) – dotaz na přesun autobus. zastávky Lýsky

19.11.2015 Skanska činí kroky vedoucí k přemístění zastávky (nejlépe do intravilánu obce Lýsky), jednání na magistrátu města Přerova, podá žádost na Krajský úřad - ODSH o stanovení úpravy provozu. Dokud nebude zastávka přesunuta, nebude skrz železniční podjezd projíždět staveništní doprava s ornici. Plánovaná skrývka 1. úseku od 23.11. (postup proti staničení, km 90,4 → Přerov) nezačne pokud nebude provedeno přemístění zastávky na vhodnější místo. Skanska žádá o součinnost dotčených orgánů.

18.2.2016 Průchod pod žel. podjezdem byl zabezpečen betonovými svodidly a dopravním značením. Jedná se o provizorní řešení do doby, než bude zastávka definitivně přemístěna do intravilánu obce (zajišťuje město Přerov). Během používání provizorní přeložky bude zhotovitelem stavby upraven i prostor autobus. zastávky, tak aby byl umožněn bezpečný pohyb chodců v blízkosti stavby. Vybudování nové zastávky v intravilánu MČ Lýsky město Přerov oznámí zhotoviteli stavby.

17.3.2016 Stav trvá. Zhotovitel projedná s PČR návrh provizorního řešení prostoru zastávky do doby jejího přemístění. Město Přerov bude dále jednat o trvalém řešení problému, objednána studie umístění zastávky a točny MAD v intravilánu MČ Lýsky ve 4 variantách.

21.4.2016 MMPr a PČR odsouhlasili návrh zhotovitele na provizorní umístění zastávky.

Koordinátor BOZP má k předloženému řešení výhrady s ohledem na bezpečnost občanů. Bude zpracován situační náčrt a pokračovat jednání o návrhu. Město Přerov pokračuje v přípravě trvalého přemístění zastávky.

3/3 OÚ Buk (p. Vrtělka) – kdy bude probíhat manipulace s popílky?

19.11.2015 Manipulace s popílky ze skládky Prosenice bude probíhat nejdříve na jaře 2016.

18.2.2016 Zatím není znám přesný termín.

17.3.2016 Na skládce popelovin provedena jen skrývka humózní vrstvy. Manipulace s popílky zatím nebude, nejdříve v červnu. Zhotovitel oznámí zahájení prací na obec v dostatečném předstihu.

21.4.2016 Na skládce jsou práce přerušeny. Probíhají jednání na Krajském úřadě Olomouckého kraje (ŘSD, Skanska a Veolia) ve věci nakládání s popelovinami, bude zpracován provozní řád a schválen technologický postup pro manipulaci s popelovinami.

3/4 OÚ Prosenice (p. Dokoupil) – kdy bude navážena ornice na L5?

19.11.2015 Návaz ornice na L5 se předpokládá v prosinci.

18.2.2016 Navážení ornice na L5 probíhá, uskutečnila se schůzka zhotovitele se starostou, koordinováno s Moravskou Zemědělskou.

17.3.2016 Rozvoz ornice byl z klimatických důvodů přerušen. Trvá.

21.4.2016 Povážení lokality L5 dokončeno. Splněno

3/5 Povodí Moravy (Ing. Čížek) – nedoporučuje využití L1 a L5, jsou v záplavové oblasti, nechat provést hydrotechnické posouzení aktuálního stavu.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.04.00.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

19.11.2015 ŘSD předá podklady pro povážení ornice na L1 a L5 k hydrotechnickému posouzení na Povodí Moravy (Brno, ul. Dřevařská, Ing. Jelínková) spolu s žádostí o stanovisko. Podle získaného vyjádření bude rozvoz ornice případně upraven.

18.2.2016 stanovisko PM vydáno, jeho doporučení budou při rozvozu ornice respektována, zhotovitel přizve zástupce PM na místo povážení.

17.3.2016 Zástupce PM zatím nebyl pozván, návoz ornice byl dočasně přerušen, zhotovitel napravi do příštího KD po domluvě s PM.

21.4.2016 *Zástupci PM se omluvili, dle jejich sdělení proběhla kontrola na povážené L5 a rozprostření ornice je v pořádku. Splněno*

3/11 SSOK (pí. Kolářová) – zatím neobdržela trasy pro návoz materiál na stavbu, pouze pro rozvoz ornice. 19.11.2015 POV pro navážení ornice zhotovitel teprve zpracovává, bude hotové až v prosinci 2015.

18.2.2016 předán POV na CD.

17.3.2016 SSOK si vyžádalo aktualizaci předaného POV, zhotovitel doplní trasy návozu materiálu z lomů. Záležitosti SSOK související se stavbou dálnice bude místo pí. Kolářové nově vyřizovat Ing. Vladimír Pecha (kontakt uveden v prezenční listině).

21.4.2016 *Vše předáno. Splněno*

3/12 Plán kontrolních dnů na rok 2016:

Vždy třetí čtvrtek v měsíci v 9:00 hod na TDS v Přerově (Troubky 900). Bude rozeslána pozvánka na e-mail (případná změna termínu ze závažných důvodů vyhrazena):

18.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6., 21.7., 18.8., 15.9., 20.10. 24.11., 15.12.

4/2 město Přerov (Ing. Zlámal + pí. Šikulová) – 18.2.2016 SO 120 Úprava místní komunikace Vinary – Popovice, žádají doplnit monitoring užívaných komunikací o cca 26m ke křižovatce s MK Kočiče a provést diagnostiku mostu přes Vinarský potok na místní komunikaci Kočiče (viz příloha); upozorňují na nesoulad stávající konstrukce vozovky s návrhem skladby v SO 120 úprava MK Vinary – Popovice

17.3.2016 Pasport a diagnostika mostu provedeny, doklady předá zhotovitel městu Přerov

21.4.2016 *Požadavek na diagnostiku splněn, doklady předány. Skladba vozovky u SO 120 bude dále řešena v rámci výrobního výboru a připomínek ke konceptu RDS.*

4/3 vlastníci komunikací (město Přerov, SSOK, obce) – upozorňují na nutnost uzavřít „Dohody o užívání komunikací“ mezi ŘSD a vlastníkem komunikace.

18.2.2016 Nutno stanovit rozsah užívaných komunikací v souladu s POV, následně budou uzavírány dohody s jednotlivými vlastníky.

17.3.2016 SSOK má vzor „Dohody“ z dřívějších staveb, po upřesnění tras využívaných stavbou bude zaslán koncept na ŘSD k odsouhlasení. Ostatní nemají vlastní vzor, po vyladění Dohody s SSOK bude použita jako vzor.

21.4.2016 *Trvá, koncept Dohody po odsouhlasení textu ze strany SSOK bude zaslán na ŘSD ZB.*

4/5 MČ Vinary (Ing. Grapl) – 18.2.2016 Vinary jsou místní část města Přerov připojená dvojicí komunikací, které zde končí: Vinary – Lýsky a Vinary – Popovice. Tyto cesty jsou využívány k dopravě obyvatel do města (také cyklisté a pěší). V zájmu jejich bezproblémového a bezpečného pohybu žádáme o udržování čistoty komunikací, ale hlavně o splnění příslibu stavbyvedoucího (p.Sotolář), že vždy jedna komunikace zůstane nezatížena stavbou. Žádáme o vhodnou koordinaci prací (odvoz ornice x uzavírky uvedených komunikací) a předání informací.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3

17.3.2016 Komunikace Popovice – Vinary bude uzavřena od 29.3. na dobu 1,5 roku. Komunikaci Lýsky – Vinary je tedy nutné udržovat nejen sjezdovou, ale i schůdnou pro pěší s důrazem na bezpečnost.

21.4.2016 *Situace s křížením chodců a dopravy se stavbou dálnice bude řešena na místě řádným označením a ohrazením prostoru, v souladu s pokyny koordinátora BOZP – viz příložené foto.*

4/6 město Přerov (p. Košutek) – upozornil na stížnost týkající se hluku a zápachu od mechanizace (možná zhotovitele dálnice) parkující v areálu stavebnin na Prostějovské ulici, nabízí se možnost výhodnějšího parkování stavebních strojů v areálu SSOK na ul. Hranická.

18.2.2015 Zhotovitel se domluví s vedoucím střediska SSOK.

17.3.2016 p. Draška (předseda místního výboru Předmostí) popsal nevyhovující situaci v sousedství pronajatého areálu a vyjádřil obavu z dlouhodobého narušení klidného bydlení hlukem a prachem, komplikovaný je také vjezd do areálu. Zhotovitel prověřil možnost využít prostor nabízený SSOK, svou velikostí je však nedostatečný a proto je nutné i nadále používat areál FKK. Situaci se zhotovitel pokusí zlepšit přesunutím strojů jinam a dopad na okolí minimalizovat – viz příloha.

21.4.2016 *Automobilová doprava zhotovitele dálnice přesunuta do areálu SSOK, zůstávají pouze skladovací plochy. Situace zklidněna a dále bez problémů. Splněno.*

4/8 Zhotovitel (Skanska) - místo navrhovaných webových stránek o stavbě budeme jako dodavatel s okolím stavby komunikovat formou nástěnek a to v tom smyslu, že vždy na KD předáme a poté i elektronicky rozešleme na dotčené obce a příp. další orgány zprávu co se momentálně na stavbě děje, jak se to může dotknout občanů, na koho se mohou obracet atd. Obce si zprávu mohou vyvěsit na obecních vývěskách, vložit do místního zpravodaje apod.

17.3.2016 Připravuje se ...


21.4.2016 *Předán informační leták – viz příloha. Leták bude rozesílán samostatně dle potřeby. V případě dotazů ke stavbě možno využít uvedený kontakt: d1lipnik@skanska.cz*

6/1 Zhotovitel (Skanska)

21.4.2016 *byla podána informace o průběhu prací na staveništi, z technických důvodů nebylo promítnuto aktuální šikmé video (letecký pohled na trasu stavby dálnice).*

V PŘEROVĚ DNE 21. 4. 2016

PODPIS


ZAPSAL: JANOVSKÝ

Příloha: foto ze stavby k bodu 4/5, leták k bodu 4/8, prezenční listina

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3