


Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás informovali o průběhu stavebních prací během výstavby dálnice

D1, stavba 137 Přerov – Lipník v období červenec - září 2018.



Během prázdninových měsíců a v první polovině září byla pozornost soustředěna na realizaci vozovkových vrstev a mostních objektů.

Na nové trase silnice I/55 jsou položeny podkladní vrstvy k mostnímu objektu, na kterém práce směřují k provedení izolací. Pro kompletní dokončení této komunikace byl omezen provoz ve směru na Žemavu a k autosalonu, ke kterému je nyní zajištěn přístup ze zadní strany. Na mostě na silnici II/436 Čekyně – Přerov je provedena izolace mostovky a připravuje se realizace říms. Na mostě u komunikace Lýsky – Vinary je provedena nosná konstrukce včetně izolací. Navazující násyp je proveden včetně podkladních vrstev. Pod dálničním mostem jsou provedeny podkladní vrstvy na nové silnici III/4368 Buk – Prosenice. Na mostní estakádě mezi Veselíčkem a Osekem bylo zabetonováno třetí pole pravého mostu a práce pokračují postupně dále. Od konce srpna je v tomto prostoru úplná uzavírka silnice Osek – Veselíčko, byla odstraněna část stávající silnice a započaly práce na nové komunikaci, která se přesouvá pod dálniční estakádu. Dokončeny byly nosné konstrukce mostů nad dálnicí na polních cestách dále v trase. Most na silnici II/437 u Trnávky včetně přilehlé komunikace je v plném provozu, provizorní objížďka byla odstraněna a práce v tomto místě směřují k provedení betonové vozovky. Mezi silnicí II/437 u Trnávky a dálnicí D35 pokračují práce na všech čtyřech dálničních mostech. Připravuje se první skruž pro nosnou konstrukci.

Na hlavní trase dálnice jsou nyní provedeny části cementobetonového krytu v celkové délce cca 4 km. Plynule pokračují práce na podkladních vrstvách ze štěrkodrti a z mechanicky zpevněného kameniva tak, aby mohlo pokračovat provádění finálních vrstev vozovky během podzimních měsíců. Zahájeny byly také pokládky vrstev živých.

Před realizací vozovky probíhá výstavba dálniční kanalizace, včetně realizace přípojek od uličních vpustí. Osazeny byly další usazovací nádrže, do kterých budou vyvedeny vody z dálniční kanalizace. U protihlukových stěn zbývá založit pouze stěny v okolí mostů, zahájeno bylo osazování sloupků a v plánu je i osazování vlastních výplní. Nejdříve v lokalitě Popovice.

V lokalitě Prosenice zbývá odtěžit přibližně 20 tisíc m³ popílku, který bude zabudován do násypů před mostními objekty. Práce byly zahájeny v polovině září v prostoru před dálniční estakádou u silnice Osek - Veselíčko. Zemní val v místě jezírka byl dokončen a částečně je provedeno i založení protihlukové stěny.

Co se týká výstavby komunikací, které křížují dálnici, ve většině případů je v souladu s harmonogramem, v některých případech dochází k mírnému posunu v řádu dní.

Spoluobčané, ubezpečujeme vás, že děláme vše, abychom minimalizovali dopad našich činností na vás, obyvatele z blízkého okolí stavby, a neomezovali jsme váš běžný život.

Děkujeme za pochopení
Skanska

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: d1lipnik@skanska.cz