

# KONTROLNÍ DEN Č.2

konaný dne 24. června 2020

**Místo konání:** staveniště přivaděče do průmyslové zóny

**Přítomní:** p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel  
p. Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel  
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS

## PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 1/1 Skladování materiálů

Zhotovitel bude skladovat materiály dle technologických postupů dodavatele materiálů.

**Termín:** 23. 6. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol trvá, nadále nebude v zápise sledováno.

### 2/1 Postup prací

Zhotovitel bude každý pátek hlásit investorovi a TDS výhled prací na další týden, tak aby obyvatelé byli informováni.

**Termín:** 23. 6. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol splněn a trvá, nadále nebude v zápise sledováno.

### 3/1 Kontrolní dny

Na základě dohody s investorem bylo dohodnuto, že kontrolní dny budou probíhat pravidelně ve středu v 9:00 hod. Termín velkých kontrolních dnů bude dořešován dle dohody. **První velký kontrolní den proběhne 8.7.2020 v 15:30.**

**Termín:** 23. 6. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček, p. Šulák

**Stav:** Úkol splněn.

### 4/1 Plán BOZP

Zhotoviteli byl předán plán BOZP. Zhotovitel protokolárně seznámí s plánem všechny zaměstnance a subdodavatele.

**Termín:** 23. 6. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol splněn.

### 5/1 Stavební deník

Zhotovitel povede jeden stavební deník a na každém kontrolním dni TDS provede kontrolu.

**Termín:** 23. 6. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol splněn.

## NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 1/2 Prověření trasy stoka

TDS prověří u projektanta možnost změny trasy na stoce A od Š3 po ČS1. Původní trase vede v chodníku v těsné blízkosti plotů a podezdívek, kde by hrozilo poškození majetku obyvatel. Proto zhotovitel navrhuje změnu trasy do zeleného pásu (pokud to stávající inženýrské síť povolí).

**Termín:** 1. 7. 2020

**Zodpovídá:** Ing. Gibl, p. Němeček

### 2/2 Přípojkové karty

TDS upozorňuje zhotovitele na tvorbu přípojkových karet, tak aby nevznikl problém s osazením odbočky.

**Termín:** 1. 7. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

## SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO M.Č. TUPEC V OBCI VESELÍČKO

### 3/2 Úklid vyfrézovaného materiálu

TDS požaduje pravidelnou úpravu vyfrézované kanalizační rýhy.

**Termín:** 1. 7. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

### POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A Š3 – Š4

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 1. 7. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.

