

KONTROLNÍ DEN Č.6

konaný dne 22. července 2020

Místo konání: staveniště přivaděče do průmyslové zóny

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
p. Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS
Ing. Lenka Štajnerová – manažerka projektu

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/2 Přípojkové karty

TDS upozorňuje zhotovitele na tvorbu přípojkových karet, tak aby nevznikl problém s osazením odbočky. **Zhotovitel bere tuto záležitost na vědomí.** Investor má od občanů doteď vybráno cca. 50 žádostí o vyprojektování soukromé části kanalizačních přípojek. Chybí cca. 10 žádostí. Investor do cca. 14 dní předá projektantovi seznam žadatelů. Na příštím kontrolním dni bude finalizován HMG projekčních prací na přípojkách.

Termín: 29. 7. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček, Ing. Gibl

Stav: Úkol trvá.

1/5 Změna trasy stoka A

V důsledku kolize se stávající dešťovou kanalizací profilu DN 1000 došlo ke změně trasy stoky A, navíc byly osazeny 2 šachty Tegra DN600. Skutečnost zachytí geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby. Před změnou trasy byla nasondována kanalizace v úseku návrhu trasy, aby nedošlo k další kolizi.

Termín: 15. 7. 2020

Zodpovídá: Ing. Štajnerová, p. Němeček

Stav: Úkol splněn.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/6 Kolize na stoce A

V důsledku kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, bylo dohodnuto, že trasa šachta Š 15 bude posunuta za dešťovou kanalizací a přípojka č.30 bude umístěna níže po stoce. Šachta Š14 bude vynechána. Umístění šachty Š 13 a trasa v úseku Š13 až Š11 bude diskutována. Bude snaha trasu oddálit od nemovitostí.

Termín: 5. 8. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

2/6 Přípojka k č.p.6

Na základě požadavku majitele nemovitosti č.6 (pronajímatele) bude přípojka k nemovitosti vedena ze stoky A2. Investor souhlasí, zhotovitel nechá majitele tento požadavek potvrdit do stavebního deníku.

Termín: 5. 8. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

3/6 Uložení Š7 je o 9cm výše, náprava na stoce mezi šachtami

Zhotovitel oznámil, že šachta Š7 je uložena o cca. 9 cm výše. Toto uložení nemá vliv na zbytek stoky A, na stoce A1 jsou přípojky tlakové, tudíž vyšší uložení nemá vliv.

Termín: 5. 8. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A Š16 – Š14

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 22. 7. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.

