

# KONTROLNÍ DEN Č.7

konaný dne 5. srpna 2020

**Místo konání:** staveniště přivaděče do průmyslové zóny

**Přítomní:** p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel  
Mgr. Pavla Kolková – Obec Veselíčko – objednatel  
p. Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel  
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS  
Ing. Lenka Štajnerová – manažerka projektu

## PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 2/2 Přípojkové karty

TDS upozorňuje zhotovitele na tvorbu přípojkových karet, tak aby nevznikl problém s osazením odbočky. **Zhotovitel bere tuto záležitost na vědomí.** Investor má od občanů doteď vybráno cca. 50 žádostí o vyprojektování soukromé části kanalizačních přípojek. Chybí cca. 10 žádostí. Investor do cca. 14 dní předá projektantovi seznam žadatelů. Na příštím kontrolním dni bude finalizován HMG projekčních prací na přípojkách.

**Termín:** 12. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček, Ing. Gibl

**Stav:** Úkol trvá.

### 1/6 Kolize na stoce A

V důsledku kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, bylo dohodnuto, že trasa šachta Š 15 bude posunuta za dešťovou kanalizaci a přípojka č.30 bude umístěna níže po stoce. Šachta Š14 bude vynechána. Umístění šachty Š 13 a trasa v úseku Š13 až Š11 bude diskutována. Bude snaha trasu oddálit od nemovitostí.

**Termín:** 5. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol splněn.

### 2/6 Přípojka k č.p.6

Na základě požadavku majitele nemovitosti č.6 (pronajmatele) bude přípojka k nemovitosti vedena ze stoky A2. Investor souhlasí, zhotovitel nechá majitele tento požadavek potvrdit do stavebního deníku.

**Termín:** 5. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol trvá, nadále nebude v zápise sledováno.

## NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 1/7 Postup prací na 08/2020 a 09/2020

Zhotovitel bude pokračovat na stoce A, do konce srpna bude osazena ČS, začátkem září nastoupí 2. četa na stoku A1.

**Termín:** 12. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

### 2/7 Stoka A odvodňovací žlab 12,5 tuny, 4 metry

Investor požaduje ocenění montáže a dodávky odvodňovacího žlabu (včetně napojení do dešťové kanalizace) na stoce A nad šachtou Š16, tak aby byly zachycovány dešťové vody z lesa.

**Termín:** 12. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

### 3/7 Financování

Investor upozorňuje na nutnost profinancování finančních prostředků 12,5 mil. Kč do konce roku 2020, tak aby byla splněna povinnost Mze. Dále je potřeba profinancovat dotaci z Olomouckého kraje.

**Termín:** 12. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

## SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO M.Č. TUPEC V OBCI VESELÍČKO

### 4/7 Veřejné osvětlení

Proběhla realizace nové přípojky pro veřejné osvětlení Tupec (fy. ELMOSA). Proběhla koordinace se zhotovitelem. Upozorňuji zhotovitele obezřetnost při křížení s tímto kabelem

**Termín:** 12. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

### POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A Š9 – Š13

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 12. 8. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.



**Obec VESELÍČKO**  
Veselíčko 68, PSČ 751 25  
IČ: 00302198  
Tel.: 581 793 255  
www.obec-veselicko.cz  
urad@veselicko@iol.cz