

# **KONTROLNÍ DEN Č.8**

konaný dne 12. srpna 2020

**Místo konání:** staveniště výstavby kanalizace

**Přítomní:** p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel  
Ing. Zdenek Gibl – projektant  
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel  
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS  
Ing. Lenka Štajnerová – manažerka projektu

## **PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE**

### **2/2 Přípojkové karty**

TDS upozorňuje zhotovitele na tvorbu přípojkových karet, tak aby nevznikl problém s osazením odbočky. **Zhotovitel bere tuto záležitost na vědomí.** Investor má od občanů doteď vybráno cca. 50 žádostí o vyprojektování soukromé části kanalizačních přípojek. Chybí cca. 10 žádostí. Investor do cca. 14 dní předá projektantovi seznam žadatelů. Na příštím kontrolním dni bude finalizován HMG projekčních prací na přípojkách. Projektant zahájí projekci soukromou část kanalizačních přípojek koncem roku 2020.

**Termín:** 12. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček, Ing. Gibl

**Stav:** Úkol trvá, nadále nebude v zápise sledováno.

### **1/7 Postup prací na 08/2020 a 09/2020**

Zhotovitel bude pokračovat na stoce A, do konce srpna bude osazena ČS, začátkem září nastoupí 2. četa na stoku A1.

**Termín:** 12. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol splněn.

### **2/7 Stoka A odvodňovací žlab 12,5 tuny, 4 metry**

Investor požaduje ocenění montáže a dodávky odvodňovacího žlabu (včetně napojení do dešťové kanalizace) na stoce A nad šachtou Š16, tak aby byly zachycovány dešťové vody z lesa.

**Termín:** 12. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol trvá.

### **3/7 Financování**

Investor upozorňuje na nutnost profinancování finančních prostředků 12,5 mil. Kč do konce roku 2020, tak aby byla splněna povinnost Mze. Dále je potřeba profinancovat dotaci z Olomouckého kraje. **Dotační poradkyně uvedla, že je potřeba profinancovat 12,5 mil. Kč celkově z toho 7,5 mil Kč dotace Mze., 5 mil. Vlastních, z toho 1,2 mil. Kč z Olomouckého kraje. Zhotovitel prověří možnosti a do příštího KD dá vědět reálnou prostavěnost. V případě potřeby se změní EDS.**

**Termín:** 26. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol trvá.

### **4/7 Veřejné osvětlení**

Proběhla realizace nové přípojky pro veřejné osvětlení Tupec (fy. ELMOSA). Proběhla koordinace se zhotovitelem. Upozorňuji zhotovitele obezřetnost při křížení s tímto kabelem

**Termín:** 26. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol trvá, nadále nebude v zápise sledováno.

## SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO M.Č. TUPEC V OBCI VESELÍČKO

### NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

#### 1/8 Kanalizační přípojka k č.p.3

Projektant prověřil možnost připojení nemovitosti č.p.3. Připojení bude provedeno dle projektové dokumentace.

**Termín:** 19. 8. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

#### POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A Š9 – Š13

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 26. 8. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.

