

KONTROLNÍ DEN Č.9

konaný dne 26. srpna 2020

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/7 Stoka A odvodňovací žlab 12,5 tuny, 4 metry

Investor požaduje ocenění montáže a dodávky odvodňovacího žlabu (včetně napojení do dešťové kanalizace) na stoce A nad šachtou Š16, tak aby byly zachycovány dešťové vody z lesa. **Zhotovitel ocení.**

Termín: 2. 9. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

3/7 Financování

Investor upozorňuje na nutnost profinancování finančních prostředků 12,5 mil. Kč do konce roku 2020, tak aby byla splněna povinnost Mze. Dále je potřeba profinancovat dotaci z Olomouckého kraje. **Dotační poradkyně uvedla, že je potřeba profinancovat 12,5 mil. Kč celkově z toho 7,5 mil Kč dotace Mze., 5 mil. Vlastních, z toho 1,2 mil. Kč z Olomouckého kraje. Zhotovitel prověří možnosti a do příštího KD dá vědět reálnou prostavěnost. V případě potřeby se změní EDS. Zhotovitel oznámil, že finanční prostředky prostaví.**

Termín: 26. 8. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol splněn.

1/8 Kanalizační přípojka k č.p.3

Projektant prověřil možnost připojení nemovitosti č.p.3. Připojení bude provedeno dle projektové dokumentace.

Termín: 19. 8. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol splněn.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A Š10 – Š11

Od příštího týdne nastoupí 2. pracovní četa.

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 2. 9. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.



Obec VESELÍČKO
Veselíčko 68, PSČ 751 25
IČ: 00302198
Tel: 581 793 255
www.obec-veselicko.cz
urad.veselicko@iol.cz