

# KONTROLNÍ DEN Č.10

konaný dne 26. srpna 2020

**Místo konání:** staveniště výstavby kanalizace

**Přítomní:** p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel  
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel  
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS  
Ing. Lenka Štajnerová – manažerka projektu

## PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 2/7 Stoka A odvodňovací žlab 12,5 tuny, 4 metry

Investor požaduje ocenění montáže a dodávky odvodňovacího žlabu (včetně napojení do dešťové kanalizace) na stoce A nad šachtou Š16, tak aby byly zachycovány dešťové vody z lesa. **Zhotovitel ocení.**

**Termín:** 2. 9. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol trvá.

## NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 1/10 Úklid před KD a návsi

Investor požaduje v termínu před 19.9.2020 důkladně uklidit prostor před KD a návsi v Tupci, jelikož bude v dané lokalitě svatba.

**Termín:** 9. 9. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol splněn.

## POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky


1. Stoka A Š10 – Š11

Od příštího týdne nastoupí 2. pracovní četa.

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 9. 9. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.



Obec VESELÍČKO  
Veselíčko 68, PSČ 751 25  
IČ: 00302198  
Tel.: 581 793 255  
www.obec-veselicko.cz  
urad.veselicko@iol.cz