

# KONTROLNÍ DEN Č.11

konaný dne 16. září 2020

**Místo konání:** staveniště výstavby kanalizace

**Přítomní:** p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel  
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel  
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS  
Ing. Zdenek Gibl – projektant

## PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 2/7 Stoka A odvodňovací žlab 12,5 tuny, 4 metry

Investor požaduje ocenění montáže a dodávky odvodňovacího žlabu (včetně napojení do dešťové kanalizace) na stoce A nad šachtou Š16, tak aby byly zachycovány dešťové vody z lesa. **Zhotovitel ocení.**

**Termín:** 30. 9. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol trvá.

### 1/10 Úklid před KD a návsi

Investor požaduje v termínu před 19.9.2020 důkladně uklidit prostor před KD a návsi v Tupci, jelikož bude v dané lokalitě svatba. **TDS požaduje důkladný úklid staveniště, zejména na návsi (úklid boxů, trubního materiálu atd.). Urgentně!!**

**Termín:** 9. 9. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol trvá.

## NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 1/11 Úklid stoka A Š14-Š16

Investor požaduje úpravy povrchu veřejné komunikace nad stokou A v oblasti Š14 – Š16. Po zasednutí zásypového materiálu jsou v těchto místech propadliny. Zhotovitel zajistí nápravu.

**Termín:** 30. 9. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

## POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A1 Š19 – Š20

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 30. 9. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.



**Obec VESELÍČKO**  
Veselíčko 68, PSČ 751 25  
IČ: 00302198  
Tel.: 581 793 255  
www.obec-veselicko.cz  
urad.veselicko@iol.cz