

KONTROLNÍ DEN Č.13

konaný dne 21. října 2020

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS
Ing. Lenka Štajnerová – manažerka projektu

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/7 Stoka A odvodňovací žlab 12,5 tuny, 4 metry

Investor požaduje ocenění montáže a dodávky odvodňovacího žlabu (včetně napojení do dešťové kanalizace) na stoce A nad šachtou Š16, tak aby byly zachycovány dešťové vody z lesa. **Zhotovitel ocení.**

Termín: 14. 10. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá, nadále nebude sledováno.

1/10 Úklid před KD a návsi

Investor požaduje v termínu před 19.9.2020 důkladně uklidit prostor před KD a návsi v Tupci, jelikož bude v dané lokalitě svatba. **TDS požaduje důkladný úklid staveniště, zejména na návsi (úklid boxů, trubního materiálu atd.). Urgentně!!**

Termín: 9. 9. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol splněn.

1/11 Úklid stoka A Š14-Š16

Investor požaduje úpravy povrchu veřejné komunikace nad stokou A v oblasti Š14 – Š16. Po zasednutí zásypového materiálu jsou v těchto místech propadliny. Zhotovitel zajistí nápravu.

Termín: 30. 9. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol splněn.

1/12 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují vzhledem k horším klimatickým podmínkám zvýšený úklid komunikací a veškerých ploch. Nezapomenout na prostor mezideponie.

Termín: 14. 10. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá, nadále nebude sledováno.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/13 Skladování zásypového materiálu na návsi

Na základě rozhodnutí TDS a investora již nebude na návsi skladován zásypový materiál.

Termín: 4. 11. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní.

Termín: 14. 10. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO M.Č. TUPEC V OBCI VESELÍČKO

1. Stoka A2

Zhotovitel pracuje na stoce A2, předpoklad dokončení v půlce listopadu. Od příštího týdne budou zahájeny protlaky, cca. 14 dní. Do konce listopadu budou provedeny propoje kanalizací, následně budou prováděny kamerové zkoušky a tlakové zkoušky. Pak proběhne generální úklid a zazimování, v případě vhodných klimatických podmínek budou zahájeny práce na přípojkách v lednu.

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 4. 11. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.
Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.

