

KONTROLNÍ DEN Č.15

konaný dne 18. listopadu 2020

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel

Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel

p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní.

Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně!!!

Termín: 2. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

1/14 Zásyp výkopů

Výkopy jsou zasypávány šterkodrtí a potrubí je obsypáváno taky šterkodrtí, tak jak určují technologické postupy výrobce trubního materiálu a projektová dokumentace. Výška poklopů bude upravena dle finální výšky komunikace.

Termín: 18. 11. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá, nadále nebude v zápise sledováno.

2/14 Napojení na stávající kanalizaci

Projektant souhlasí s napojením na stávající kanalizaci potrubím DN 300 PP, SN 10.

Termín: 18. 11. 2020

Zodpovídá: Ing. Gibl, p. Němeček

Stav: Úkol splněn.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/15 Úprava provizorního zapravení

TDS urguje dosypávání výkopů kanalizace, tak aby zhotovitel předešel škodám na majetku a zdraví obyvatel.

Termín: 2. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A2 Š24-Š26

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 2. 12. 2020 od 10, 30** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.
Za technický dozor stavebníka zapsal p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.



Obec VESELÍČKO
Veselíčko 68, PSČ 751 25
Č: 00302198
Tel.: 581 793 255
www.obec-veselicko.cz
urad@veselicko@iol.cz

KONTROLNÍ DEN Č.16

konaný dne 2. prosinec 2020

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS
Mgr. Pavla Kolková – Obec Veselíčko – objednatel

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní.
Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně!!!

Termín: 9. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

1/15 Úprava provizorního zapravení

TDS urguje dosypávání výkopů kanalizace, tak aby zhotovitel předešel škodám na majetku a zdraví obyvatel.

Termín: 9. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/16 Prostor návsi

TDS striktně požaduje úklid návsi a zakazuje skladování sypkých materiálů v tomto prostoru. Zákaz parkování nákladních vozidel v prostoru návsi.

Termín: 9. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

2/16 Úklid před vánočními svátky

Na základě dohody proběhne ve středu 9.12.2020 v 15:30 prohlídka staveniště, tak aby byl specifikován vánoční úklid.

Termín: 9. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

3/16 Přípojka NN

Zhotovitel provede přípojku NN k ČS do pondělí, do středy dodá investorovi revizní správu pro ČEZ.

Termín: 9. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A2 Š24-Š26

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 9. 12. 2020 od 15, 30** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.



Obec VESELÍČKO
Veselíčko 62, PSČ 751 25
Č. 00302198
Tel.: 581 793 255
www.obec-veselicko.cz
urad.veselicko@iol.cz

KONTROLNÍ DEN Č.17

konaný dne 9. prosinec 2020

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS
Mgr. Pavla Kolková – Obec Veselíčko – objednatel

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní.
Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně!!! Proběhla pochůzka po stavbě, byl specifikován rozsah úklidu. Zhotovitel do konce týdne zajistí. Práce následně budou zahájeny v příštím roce.

Termín: 9. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

1/15 Úprava provizorního zapravení

TDS urguje dosypávání výkopů kanalizace, tak aby zhotovitel předešel škodám na majetku a zdraví obyvatel. **Proběhla pochůzka po stavbě, byl specifikován rozsah úklidu. Zhotovitel do konce týdne zajistí. Práce následně budou zahájeny v příštím roce.**

Termín: 9. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

1/16 Prostor návsi

TDS striktně požaduje úklid návsi a zakazuje skladování sypkých materiálů v tomto prostoru. Zákaz parkování nákladních vozidel v prostoru návsi.

Termín: 9. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol splněn.

2/16 Úklid před vánočními svátky

Na základě dohody proběhne ve středu 9.12.2020 v 15:30 prohlídka staveniště, tak aby byl specifikován vánoční úklid. **Proběhla pochůzka po stavbě, byl specifikován rozsah úklidu. Zhotovitel do konce týdne zajistí. Práce následně budou zahájeny v příštím roce.**

Termín: 9. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol splněn.

3/16 Přípojka NN

Zhotovitel provede přípojku NN k ČS do pondělí, do středy dodá investorovi revizní správu pro ČEZ. **Zhotovitel předal revizní zprávu přípojky NN, investor předá urgentně na ČEZ.**

Termín: 9. 12. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol splněn.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Úklid celého staveniště.



Obec VESELÍČKO
Veselíčko 68, PSČ 751 25
IČ: 00302198
Tel.: 581 793 255
www.obec-veselicko.cz
urad.veselicko@iol.cz

KONTROLNÍ DEN Č.18

konaný dne 10. března 2020

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Ing. Zdeněk Gibl – GIBL Stavby s.r.o. – projektant
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS
Mgr. Pavla Kolková – Obec Veselíčko – objednatel

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní. **Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně!!!** Proběhla pochůzka po stavbě, byl specifikován rozsah úklidu. Zhotovitel do konce týdne zajistí. Práce následně budou zahájeny v příštím roce. **Práce byly zahájeny na kanalizačních přípojkách a opravách.**

Termín: 17. 3. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

1/15 Úprava provizorního zapravení

TDS urguje dosypávání výkopů kanalizace, tak aby zhotovitel předešel škodám na majetku a zdraví obyvatel. **Proběhla pochůzka po stavbě, byl specifikován rozsah úklidu. Zhotovitel do konce týdne zajistí. Práce následně budou zahájeny v příštím roce.** Práce byly zahájeny na kanalizačních přípojkách a opravách, zhotovitel provede úpravy na provizorním zapravení.

Termín: 17. 3. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol splněn.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/18 Kanalizační přípojky, ostatní

Zhotovitel zašle investorovi HMG postupu prací na kanalizačních přípojkách, tak aby občané byli informováni. Přípojka P46 bude zrušena, odbočka bude otočena pro Hasičskou zbrojnicí, přípojka P25 bude zrušena. Investor prověří osazení elektroměru pro ČS. Kalníková šachta na výtlaku bude osazena cca. 50 cm nad dno výkopu, tak aby voda nenatékala do šachty a obtékala.

Termín: 17. 3. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

2/18 Kanalizační přípojka školka

Byla opraveno napojení kanalizační přípojky pro školku, která byla protlakem poškozena. Voda ze sklepa odtéká, bude sledováno, na základě vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším postupu.

Termín: 17. 3. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Kanalizační přípojky stoka A



Příští kontrolní den se uskuteční **17.3.2021 v10:30 hod.** se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.