

KONTROLNÍ DEN Č.19

konaný dne 17. března 2020

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS
Mgr. Pavla Kolková – Obec Veselíčko – objednatel

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní.

Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně!!! Proběhla pochůzka po stavbě, byl specifikován rozsah úklidu. Zhotovitel do konce týdne zajistí. Práce následně budou zahájeny v příštím roce. **Práce byly zahájeny na kanalizačních přípojkách a opravách.**

Termín: 31. 3. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

1/18 Kanalizační přípojky, ostatní

Zhotovitel zašle investorovi HMG postupu prací na kanalizačních přípojkách, tak aby občané byli informováni. Přípojka P46 bude zrušena, odbočka bude otočena pro Hasičskou zbrojnici, přípojka P25 bude zrušena. Investor prověří osazení elektroměru pro ČS. Kalníková šachta na výtlaku bude osazena cca. 50 cm nad dno výkopu, tak aby voda nenatékala do šachty a obtékala.

Termín: 17. 3. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol splněn.

2/18 Kanalizační přípojka školka

Byla opraveno napojení kanalizační přípojky pro školku, která byla protlakem poškozena. Voda ze sklepa odtéká, bude sledováno, na základě vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším postupu. **Zhotovitel zajistí SEZAKO při souběhu prací.**

Termín: 17. 3. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol trvá, nadále nebude sledováno.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/19 Geodetické zaměření

Zhotovitel zašle TDS geodetické zaměření stok včetně již provedených kanalizačních přípojek.

Termín: 31. 3. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

2/19 Stoka A šachta Š7

Investor upozornil na nátok vody k ČS. Zhotovitel ví o problému, je způsoben nátokem v šachtě Š7, předpokládá se, že je skříplá těsnící guma. Zhotovitel pracuje na odstranění závady.

Termín: 31. 3. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje ve 2. pracovních čtách.

Prováděné úseky

1. Kanalizační přípojky stoka A

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO M.Č. TUPEC V OBCI VESELÍČKO

Příští kontrolní den se uskuteční **31.3.2021 v 09:00 hod.** se zahájením na OÚ Veselíčko.
Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.

