

# KONTROLNÍ DEN Č.22

konaný dne 28. dubna 2021

**Místo konání:** staveniště výstavby kanalizace

**Přítomní:** p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel  
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel  
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS

## PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní. **Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně!!!** Proběhla pochůzka po stavbě, byl specifikován rozsah úklidu. Zhotovitel do konce týdne zajistí. Práce následně budou zahájeny v příštím roce. **Práce byly zahájeny na kanalizačních přípojkách a opravách.**

**Termín:** 12. 5. 2021

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol trvá.

### 1/19 Geodetické zaměření

Zhotovitel zašle TDS geodetické zaměření stok včetně již provedených kanalizačních přípojek. **TDS urguje dodání podkladu od geodeta.**

**Termín:** 12. 5. 2021

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček,

**Stav:** Úkol trvá.

### 1/20 Povrchy

Na příštím KD bude upřesněn rozsah živičných úprav. **Byla provedena pochůzka po stavbě, byl navržen rozsah úprav, v příštím týdnu zhotovitel a TDS zpřesní rozsah a předloží ocenění požadovaných úprav.** Zhotovitel předložil variantní ocenění živičných úprav a žádá o informaci, kterou variantou investor bude preferovat.

**Termín:** 28. 4. 2021

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček,

**Stav:** Úkol trvá.

## NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovních čtětě.

Prováděné úseky

1. Kanalizační přípojky (již cca. chybí 3 ks přípojek)

Příští kontrolní den se uskuteční **12.5.2021 v 09:00 hod.** se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.

