

KONTROLNÍ DEN Č.20

konaný dne 17. března 2020

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní.

Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně!!! Proběhla pochůzka po stavbě, byl specifikován rozsah úklidu. Zhotovitel do konce týdne zajistí. Práce následně budou zahájeny v příštím roce. **Práce byly zahájeny na kanalizačních přípojkách a opravách.**

Termín: 14. 4. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

1/19 Geodetické zaměření

Zhotovitel zašle TDS geodetické zaměření stok včetně již provedených kanalizačních přípojek.

Termín: 14. 4. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol trvá.

2/19 Stoka A šachta Š7

Investor upozornil na nátok vody k ČS. Zhotovitel ví o problému, je způsoben nátokem v šachtě Š7, předpokládá se, že je skříplá těsnící guma. Zhotovitel pracuje na odstranění závady. **Zhotovitel provedl injektáž. Nátok vody do ČS je již jen v případě, kdy zhotovitel otevře kanalizační přípojku a než vyčerpá vodu.**

Termín: 31. 3. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol splněn.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/20 Povrchy

Na příštím KD bude upřesněn rozsah živičných úprav.

Termín: 14. 4. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol splněn.

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje ve 2. pracovních čtách.

Prováděné úseky

1. Kanalizační přípojky (již cca. chybí 15 ks přípojek)

Příští kontrolní den se uskuteční **14.4.2021 v 09:00 hod.** se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.

