

KONTROLNÍ DEN Č.21

konaný dne 14. dubna 2021

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Mgr. Pavla Kolková – Obec Veselíčko – objednatel
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní.

Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně!!! Proběhla pochůzka po stavbě, byl specifikován rozsah úklidu. Zhotovitel do konce týdne zajistí. Práce následně budou zahájeny v příštím roce. Práce byly zahájeny na kanalizačních přípojkách a opravách.

Termín: 28. 4. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

1/19 Geodetické zaměření

Zhotovitel zašle TDS geodetické zaměření stok včetně již provedených kanalizačních přípojek. TDS urguje dodání podkladu od geodeta.

Termín: 28. 4. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol trvá.

1/20 Povrchy

Na příštím KD bude upřesněn rozsah živichých úprav. Byla provedena pochůzka po stavbě, byl navržen rozsah úprav, v příštím týdnu zhotovitel a TDS zpřesní rozsah a předloží ocenění požadovaných úprav.

Termín: 28. 4. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol trvá.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovních čtětě.

Prováděné úseky


1. Kanalizační přípojky (již cca. chybí 10 ks přípojek)

Příští kontrolní den se uskuteční **28.4.2021 v 09:00 hod.** se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.




Obec VESELÍČKO
Veselíčko 68, PSČ 751 25
Č: 00302198
Tel.: 581 793 255
www.obec-veselicko.cz
urad.veselicko@iol.cz