



Evidenční číslo:

Počet listů: 3  
Vyhотовeno ve: výt.  
Výtisk číslo:  
Klasifikace: PI

## Záznam z 29. kontrolního dne na stavbě D1 0137 – Přerov - Lipník n. Bečvou,

konaného dne 11. 4. 2019 v 9:00 hod v zasedací místnosti Technické dozorcí správy Přerov (Troubky 900, areál Prekona). Přítomní dle prezenční listiny.

### Trvalé úkoly:

#### **9/1 Zhotovitel (Skanska)**

V případě dotazů ke stavbě možno využít kontakt: [d1lipnik@skanska.cz](mailto:d1lipnik@skanska.cz). Aktuální kontakty na zástupce zhotovitele: I. úsek – Ing. Martin Malaska, tel.: 737 257 134

II. úsek – Ing. Arnold Rozehnal, tel.: 737 257 058

III. úsek – Ing. Petr Zabloudil, tel.: 737 257 084

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Jiří Kučera, tel.: 737 257 041

#### **28/1 Plán kontrolních dnů na rok 2019:**

Vždy druhý čtvrtek v měsíci v 9:00 hod na TDS v Přerově (ul. Tovačovská 742, mapa Troubky 900). Bude rozeslána pozvánka na e-mail (případná změna termínu ze závažných důvodů vyhrazena):

14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., ~~11. 7., 8. 8.~~, 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12.

**13/2 obec Buk** (p. Vrtělka) – upozornil na znečištění cest a zvýšenou prašnost z obslužné komunikace a přes obec Buk. Dále žádá o dodržování rychlosti jízdy těchto vozidel přes obec Buk. 21.9.2017 v období sucha je nutné intenzivně kropit staveništní komunikace, aby se zabránilo prašnosti od projíždějících aut, která zasahuje až do obce. Dále je potřeba intenzivně čistit komunikace v místech výjezdu staveništní dopravy ze stavby. Trvalý úkol, který platí obecně po celé stavbě.

19.10.2017 – k výzvě na efektivnější čištění komunikací se připojuje i zástupce města Přerov (upozornil na komunikaci Vinary – Lýsky). Skanska slíbila posílení strojního vybavení.

***Trvale, nutnost provádět čištění efektivně!***

### Úkoly v řešení:

#### **4/2 město Přerov (Ing. Zlámal + pí. Šikulová) – SO 120 Úprava místní komunikace Vinary – Popovice**

16.11.2017 – koncept dohody byl schválen radou města a předložen na jednání zastupitelstva

15.2.2018 zastupitelstvo odmítlo schválit dohodu, 11.12.2017 proběhlo jednání za účasti pana

primátora → ŘSD u projektanta RDS znovu prověří návrh Přerova na úpravu tvaru koryta potoka za účelem rozšíření volného prostoru pod mostem SO 204 pro budoucí rozšíření komunikace

15.3.2018 trvá, Vinary se připojují se svým upozorněním na zanesené koryto mezi obcí a SO 204

19.4.2018 - ŘSD obdrželo od projektanta návrh řešení úpravy koryta, který bude sloužit jako podklad k dalšímu projednání, bude svoláno jednání

17.5.2018 – jednání o návrhu úpravy koryta je svoláno na 30.5.2018 v zasedací místnosti MMPr

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.04.00.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

21.6.2018 – proběhlo avizované jednání; byl představen návrh úpravy tvaru koryta, který vyhovuje požadavkům; ještě bude prověřena hloubka koryta Vinarského potoka v místě propustků nad a pod dálnicí a dno úpravy koryta bude adekvátně výškově přizpůsobeno

20.9.2018 – proběhlo geodet. zaměření dna koryta, zapracováno do studie úpravy koryta – změna výšky a tvaru opevnění pod mostem, rozesláno k odsouhlasení – chybí vyjádření Povodí Moravy

18.10.2018 – čeká se na vyjádření Povodí Moravy (urgováno u Ing. Hadaše)

15.11.2018 – čeká se na vyjádření Povodí Moravy (znovu urgováno na PM)

14.3.2019 – vyjádření PM obdrželi projektanti začátkem prosince, v 01/2019 vydán čistopis projektu na úpravu koryta Vinarského potoka vč. souhlasů všech dotčených; 1 výtisk (vč. CD) předán zástupcům Přerova; objednatel vydá pokyn na změnu RDS mostu SO 204 (úpravy pod mostem) a následně zhotovitel provede úpravu koryta do schválené podoby; s ohledem na prohloubení dna vodoteče v místě křížení s dálnicí se očekává spolupráce správce toku a místní části Vinary na vyčištění zaneseného koryta před a za úpravou

*11.4.2019 – byl vydán pokyn zhotoviteli, který ho však odmítl; pokud nedojde k dohodě se Skanskou, bude ŘSD hledat jiného zhotovitele*

**20/4 obec Buk** (p. Vrtělka) – upozornění na špatné odtokové podmínky pod železničním podjezdem z Buku do Prosenic a propadající se okraje vozovky, dále na špatné odtokové podmínky na vozovce mezi železničním mostem a Prosenicemi. Doporučil i vyčištění přilehlých příkopů.

15.3.2018 zhotovitel je v kontaktu se starostou, proběhne oprava a vyčištění.

19.4.2018 – pan Vrtělka: Skanska neprovedla pročištění v místě žel. podjezdu ani vozovky. Pan starosta znovu důrazně upozornil na špatný stav vozovky a nevyhovující odvodnění, které navyšuje prašnost ze stavby a znečištění nejen projíždějících vozidel, ale především pohybujících se cyklistů a chodců v této části. Dále upozornil na neustálé a nezodpovědné provádění uklízacích a kropicích prací pracovníky stavby a tak případné minimalizování těchto dopadů na obec Buk a její okolí. Vyjádřil také značné znepokojení obyvatel obce z prachového znečištění dvorů a domácností, kdy si na tuto situaci často stěžují na obecním úřadě a požadují kompenzace. Poukázal dále na malou pružnost řešení těchto problémů způsobených především touto stavbou. Ve spolupráci se správcem komunikace nutno provést nápravná opatření.

17.5.2018 - Skanska provedla čištění vozovky a dle domluvy se správcem komunikace (SSOK) bude provedena i oprava krajnic a vyčištění příkopů. Dle sdělení pana starosty je přístup zhotovitele i správce komunikace k údržbě silnic velmi laxední a znovu důrazně požaduje nápravu!

21.6.2018 – SSOK provedla stržení krajnic pro zajištění odtoku vody z vozovky, chybí dočistit příkopy. Odvedení vody z prostoru žel. podjezdu nelze lépe zajistit s ohledem na umístění sdělovacích kabelů.

20.9.2018 – pan starosta trvá na tom, že provedené práce v podjezdu jsou nedostatečné, SSOK svolá na místě jednání, kde bude dohodnut další postup.

18.10.2018 – proběhla schůzka na místě, zástupce SSOK oslovil drážní úřad, aby se vyjádřil k existenci a poloze dálkových kabelů – čeká se na vyjádření, dříve nelze provést zásah do příkopy

15.11.2018 – zástupce SSOK obdržel stanoviska drážního úřadu, 29.11.2018 proběhne znovu schůzka na místě za účasti SŽDC – bude rozhodnuto o případném prohloubení příkopu

*14.3.2019 – prohloubení příkopu SŽDC odsouhlasilo, SSOK provede odstranění křovin a náletů, do konce března zajistí i prohloubení a vyspádování příkopy*

*11.4.2019 – úkol splněn – příkop prohlouben a spádován směrem od podjezdu*

**27/2 Zhotovitel** (Skanska) – vyzývá objednatele ke svolání jednání ve věci oprav komunikací užívaných stavbou

14.3.2019 – trvá, bude svoláno na přelomu března/dubna

*11.4.2019 – jednání proběhlo, zhotovitel slíbil na příští KD předání harmonogramu předpokládaného ukončování užívání jedn. komunikací s následnou pasportizací*

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3

**27/3 obec Prosenice** (p. Dokoupil) – upozornil na zvýšení hladiny spodní vody v místě RD v ulici U nádraží (zaplavené septiky a zvlhlé zdi v suterénu). Zhotovitel situaci prověří a porovná s výsledky monitoringu HPV v této oblasti. Další postup po domluvě na místě.  
14.3.2019 – koncem listopadu proběhlo místní šetření (záznam č.j.: 783/2018/OD) a v prosinci byly poskytnuty výsledky hydrologického monitoringu ze stavby dálnice, situace přetrvává, dostupné podklady předá ŘSD geotechniku k odbornému posouzení, proběhne další šetření příčin  
11.4.2019 – *geotechnik objednatele ve spolupráci se zhotovitelem zpracují odborné stanovisko, které bude dodatečně připojeno k záznamu*

**28/4 obec Buk a město Přerov** – dotaz na opravy komunikací užívaných stavbou?  
Zhotovitel je bude využívat minimálně do poloviny roku 2019. Bude předložen plán postupného ukončení užívání komunikací, následně pak budou postupně probíhat pasporty jedn. komunikací. Jejich opravy budou řešeny až na základě výsledků pasportů, bude diskutováno na jednání se zhotovitelem dálnice (bod 27/2)  
11.4.2019 – viz bod 27/2

#### Nové úkoly:

**29/1 Zhotovitel** (Skanska) - informace o průběhu prací na staveništi:  
byla podána aktuální informace o průběhu prací na staveništi (viz příloha) a promítnuto šikmé video (letecký pohled na trasu stavby dálnice).

**29/2 město Přerov** (Ing. Navrátil) – dotaz na zprovoznění SO 201?  
Skanska – most je stavebně dokončen, proběhlo místní šetření k předčasnému užívání mostu a přeložky silnice I/55, z důvodu komplikace s vodorovným dopr. značením v oblasti u autocentra zatím zůstane uzavřeno (po jednání s KÚOK), nutno najít technické řešení na rozšíření vozovky, zprovozněna bude pouze část přeložky od Přerova k ČSPHM (po nabytí PM rozhodnutí).

**29/3 město Přerov** (pí Šikulova) a **PČR** (Ing. Šenk) – jak bude probíhat návoz materiálu z obaloven na stavbu dálnice? Průjezd městem pro těžkou nákladní dopravu je zakázán.  
Zhotovitel hledá řešení, objízdné trasy nelze využít kvůli dodržení času (teploty) pro převoz ABK na stavbu. Možné řešení je výjimka – bude projednáno.

**29/4 senátorka Seitlová** – dotaz na celkový přehled opravovaných – pasportizovaných komunikací. Požadavek na informování starostů o provádění pasportizace komunikací v jejich k.ú. – správce komunikace SSOK vždy zašle pozvánku.

**29/5 MČ Vinary** (p. Machura) – vyjádřil obavu občanů z hluku v úseku dálnice od mostu SO 204 směr Přerov (než přejde trasa do zářezu), zde není realizována PHS.  
PHS zde není navržena s ohledem na výsledky hlukové studie, která nepředpokládá překročení limitů v uvedené oblasti. Po zprovoznění dálnice, před kolaudací stavby, bude provedeno dle požadavků KHS Přerov měření hluku z provozu na dálnici za účelem prokázání funkčnosti navržených PHS.

V PREROVĚ DNE 11.4. 2019

PODPIS

ZAPSAL: JANOŠKY

Přílohy: prezenční listina, info o stavbě k bodu 29/1

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3



Evidenční číslo:

Počet listů:

Vyhотовeno ve: výt.

Výtisk číslo:

Klasifikace: PI

## Preseňční listina

Název akce: 29. kontrolní den stavby D1_0137 Přerov – Lipník n. B.			
Místo konání: TDS Přerov, Troubky 900			
Datum konání: 11. 4. 2019 v 9:00 hod.			
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	e-mail, telefon	Podpis
Mgr. Petra Havnantová	SKANSKA	petra.havnantova@skanska.cz	
Kučera Jiří	Skanska	jiri.kucera@skanska.cz	
Haváček Aleš	Skanska	ales.havacek@skanska.cz	
MILOSLAV PŘIKRYL	MĚSTO LIPNÍK N/B		
TOMÁŠ NAVRÁTIL	MMPDZ	TOMAS.NAVRATIL@PŘEROV.CZ	
FRANTIŠEK ZLÁMAL	SMPR - MPR - ROZ	frantisek.zlamal@přerov.eu	
LENA ŠIKULOVÁ	SMP - MAJ	lena.sikulova@přerov.eu	
PŘEDOVÁ IKA	ENVU - HELM	sigjovna@icd.cz	
VLADIMÍR MACHURA	VIWAPY	vladimir.machura@email.cz 606 880 841	
Petr Šenk	PCRD I Přerov	pr.di.ding@rcn.cz	
JITKA SEITLOVÁ	SENÁT PŘ	SEITLOVA@SENAT.CZ	
Alžběta Burgová	Senát PŘ	asistentka@seitlova.cz	
Jiří Loronc	obec Veselíčko	jiri.loronc77@gmail.com	
Vladimír PECHA	SSOK	pech@ssok.cz	
TOMÁŠ HRDÝ	ŘSD ČR		
Petr JANOVSKÝ	- - -	petr.janovsky@rsd.cz	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	PRESEŇNÍ LISTINA	F.04.00.01
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/