

# KONTROLNÍ DEN Č.4

konaný dne 8. července 2020

**Místo konání:** staveniště přivaděče do průmyslové zóny

**Přítomní:** p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel  
Mgr. Pavla Kolková – Obec Veselíčko – objednatel  
p. Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel  
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS  
Ing. Zdenek Gibl – projektant

## PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 2/2 Přípojkové karty

TDS upozorňuje zhotovitele na tvorbu přípojkových karet, tak aby nevznikl problém s osazením odbočky. **Zhotovitel bere tuto záležitost na vědomí.** Investor má od občanů doteď vybráno cca. 50 žádostí o vyprojektování soukromé částí kanalizačních přípojek. Chybí cca. 10 žádostí. Investor do cca. 14 dní předá projektantovi seznam žadatelů. Na příštím kontrolním dni bude finalizován HMG projekčních prací na přípojkách.

**Termín:** 15. 7. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček, Ing. Gibl

**Stav:** Úkol trvá.

### 1/3 Fakturace zhotovitele

Zhotovitel předložil fakturaci, TDS se k fakturaci vyjádří. Projektový manažer požaduje předložení fotodokumentace k fakturaci.

**Termín:** 8. 7. 2020

**Zodpovídá:** p. Němeček

**Stav:** Úkol splněn.

## NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 1/4 Žádost o navýšení dotace

Administrátorka dotace připravila žádost o navýšení dotace, která byla zaslána na Mze.

**Termín:** 15. 7. 2020

**Zodpovídá:** Ing. Štajnerová, p. Němeček

### 2/4 Šachta na dešťové kanalizaci

Zhotovitel narazil na stoce A v bezprostřední blízkosti šachty Š6 na šachtu na dešťové kanalizaci, která je v havarijním stavu. Zhotovitel ji zajistí ocelovými plechy a obetonuje.

**Termín:** 15. 7. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

## POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A Š6 – Š7

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 15. 7. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.