

KONTROLNÍ DEN Č.5

konaný dne 15. července 2020

Místo konání: staveniště přivaděče do průmyslové zóny

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
p. Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS
Ing. Lenka Štajnerová – manažerka projektu

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/2 Přípojkové karty

TDS upozorňuje zhotovitele na tvorbu přípojkových karet, tak aby nevznikl problém s osazením odbočky. **Zhotovitel bere tuto záležitost na vědomí.** Investor má od občanů doteď vybráno cca. 50 žádostí o vyprojektování soukromé části kanalizačních přípojek. Chybí cca. 10 žádostí. Investor do cca. 14 dní předá projektantovi seznam žadatelů. Na příštím kontrolním dni bude finalizován HMG projekčních prací na přípojkách.

Termín: 22. 7. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček, Ing. Gibl

Stav: Úkol trvá.

1/4 Žádost o navýšení dotace

Administrátorka dotace připravila žádost o navýšení dotace, která byla zaslána na Mze. ✓

Termín: 15. 7. 2020

Zodpovídá: Ing. Štajnerová, p. Němeček

Stav: Úkol splněn.

2/4 Šachta na dešťové kanalizaci

Zhotovitel narazil na stoce A v bezprostřední blízkosti šachty Š6 na šachtu na dešťové kanalizaci, která je v havarijním stavu. Zhotovitel ji zajistí ocelovými plechy a obetonuje. ✓

Termín: 15. 7. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol splněn.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/5 Změna trasy stoka A

V důsledku kolize se stávající dešťovou kanalizací profilu DN 1000 došlo ke změně trasy stoky A, navíc byly osazeny 2 šachty Tegra DN600. Skutečnost zachytí geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby. Před změnou trasy byla nasondována kanalizace v úseku návrhu trasy, aby nedošlo k další kolizi.

Termín: 15. 7. 2020

Zodpovídá: Ing. Štajnerová, p. Němeček

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A Š6 – Š7

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 22. 7. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.
Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.



Obec VESELÍČKO
Veselíčko 68, PSČ 751 25
iČ: 00302198
Tel.: 581 793 255
www.obec-veselicko.cz
urad.veselicko@iol.cz