

KONTROLNÍ DEN Č.14

konaný dne 21. října 2020

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Ing. Zdenek Gibl – projektant
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS
Ing. Lenka Štajnerová – manažerka projektu

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/13 Skladování zásypového materiálu na návsi

Na základě rozhodnutí TDS a investora již nebude na návsi skladován zásypový materiál.

Termín: 4. 11. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá, nadále nebude v zápise sledováno.

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní.

Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně.

Termín: 18. 11. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/14 Zásyp výkopů

Výkopy jsou zasypávány šterkodrtí a potrubí je obsypáváno taky šterkodrtí, tak jak určují technologické postupy výrobce trubního materiálu a projektová dokumentace. Výška poklopů bude upravena dle finální výšky komunikace.

Termín: 18. 11. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

2/14 Napojení na stávající kanalizaci

Projektant souhlasí s napojením na stávající kanalizaci potrubím DN 300 PP, SN 10.

Termín: 18. 11. 2020

Zodpovídá: Ing. Gibl, p. Němeček

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.


Prováděné úseky

1. Stoka A2 Š24-Š25

Zhotovitel pracuje na stoce A2, předpoklad dokončení v půlce listopadu. Od příštího týdne budou zahájeny protlaky, cca. 14 dní. Do konce listopadu budou provedeny propoje kanalizací, následně budou prováděny kamerové zkoušky a tlakové zkoušky. Pak proběhne generální úklid a zazimování, v případě vhodných klimatických podmínek budou zahájeny práce na přípojkách v lednu.

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 18. 11. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.
Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.



Obec VESELÍČKO
Veselíčko 68, PSČ 751 25
IČ: 00302198
Tel.: 581 793 255
www.obec-veselicko.cz
stad.veselicko@iol.cz