

KONTROLNÍ DEN Č.3

konaný dne 30. června 2020

Místo konání: staveniště přivaděče do průmyslové zóny
Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
p. Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS
Ing. Lenka Štajnerová – manažerka projektu

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/2 Prověření trasy stoka A

TDS prověří u projektanta možnost změny trasy na stoce A od Š3 po ČS1. Původní trasa vede v chodníku v těsné blízkosti plotů a podezdívek, kde by hrozilo poškození majetku obyvatel. Proto zhotovitel navrhuje změnu trasy do zeleného pásu (pokud to stávající inženýrské sítě povolí). **Projektant se změnou souhlasí, zhotovitel po dodání ČS 1 nasonduje stávající plynovod a dešťovou kanalizaci. Pokud to prostorové uspořádání stávajících inženýrských sítí dovolí, bude trasa upravena. ČS bude dodána cca. koncem srpna.**

Termín: 1. 7. 2020

Zodpovídá: Ing. Gibl, p. Němeček

Stav: Úkol trvá, nadále nebude sledováno.

2/2 Přípojkové karty

TDS upozorňuje zhotovitele na tvorbu přípojkových karet, tak aby nevznikl problém s osazením odbočky. **Zhotovitel bere tuto záležitost na vědomí.**

Termín: 1. 7. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá, nadále nebude sledováno.

3/2 Úklid vyfrézovaného materiálu

TDS požaduje pravidelnou úpravu vyfrézované kanalizační rýhy. **Zhotovitel bude pravidelně provádět úklid staveniště.**

Termín: 1. 7. 2020

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá, nadále nebude sledováno.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/3 Fakturace zhotovitele

Zhotovitel předložil fakturaci, TDS se k fakturaci vyjádří. Projektový manažer požaduje předložení fotodokumentace k fakturaci.

Termín: 8. 7. 2020

Zodpovídá: p. Němeček

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A Š5 – Š6

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 8. 7. 2020 od 15, 30** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.
Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.